



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักงานปลัด อบต.ห้วยยาง  
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
( เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ )

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๕ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยยาง	๕๐๐,๐๐๐	✓		
๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยยาง	๑๕๐,๐๐๐	✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑	๒๑๔,๙๐๐	✓		
๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านลาดสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๒	๑๒๐,๐๐๐	✓		
๕	ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๒๑๗,๓๐๐	✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ (สายที่ ๑)	๑๗๑,๗๐๐	✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ (สายที่ ๒)	๒๑๑,๔๐๐	✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๐	๑๖๙,๕๐๐	✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบอน หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑)	๒๗๘,๑๐๐	✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบอน หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๒)	๑๐๖,๔๐๐	✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนา หมู่ที่ ๗	๓๘๕,๐๐๐	✓		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดกะเมอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑)	๑๕๗,๓๐๐	✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดกะเมอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒)	๑๘๑,๐๐๐	✓		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ ๑๖ (คุ่มน้อยทับม่วง)	๑๖๗,๓๐๐	✓		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๘๐๐	✓		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ (สายที่ ๑)	๑๙๓,๕๐๐	✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ (สายที่ ๒)	๑๙๐,๘๐๐	✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๓๖๕,๗๐๐	✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖	๓๖๕,๕๐๐	✓		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑)	๒๔๑,๒๐๐	✓		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒)	๑๕๕,๕๐๐	✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรบ้านม่วง หมู่ที่ ๙	๒๖๙,๐๐๐	✓		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (สายที่ ๑)	๑๕๑,๕๐๐	✓		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (สายที่ ๒)	๔๓,๐๐๐	✓		



## ๒. ด้านการเกษตร จำนวน - โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
-	-	-	-	-	-

## ๓. ด้านการศึกษา จำนวน ๑๒ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐			✓
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยยาง จำนวน ๙ ศูนย์	๑,๔๑๐,๖๖๐	✓		
๓	โครงการจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ให้กับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง จำนวน ๙ ศูนย์	๔๗๗,๗๐๐	✓		
๔	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ห้วยยาง จำนวน ๙ ศูนย์	๑๖๗,๒๔๐	✓		
๕	โครงการเพิ่มความรู้และศักยภาพให้เยาวชนตำบลห้วยยาง	๑๐๐,๐๐๐			✓
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐			✓
๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ทางการศึกษา	๒๙,๙๗๕	✓		
๘	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๑๓๒,๐๐๐	✓		
๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง จำนวน ๙ ศูนย์	๕๘๔,๔๘๐	✓		
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน	๔,๑๐๐,๐๐๐	✓		
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนใน สังกัด (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน	๙๐,๐๐๐	✓		
๑๒	โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตำบลห้วยยาง	๒๐,๐๐๐	✓		

๔. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐			✓
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐			✓
๓	จัดซื้อถังขยะ	๑๐๐,๐๐๐	✓		
๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐		✓	
๕	โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐		✓	
๖	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐๐,๐๐๐			✓
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติดระดับท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐		✓	

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๒๐๐,๐๐๐	✓		
๒	โครงการจัดงานบุญประเพณีสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐			✓
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	๕๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง	๔๐,๐๐๐			✓
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพุทธศาสนา	๖๐,๐๐๐			✓

๖. ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๗๓๓,๖๐๐	✓		
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๙๑๐,๔๐๐	✓		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐	✓		
๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขต พื้นที่ตำบลห้วยยาง	๗๐,๐๐๐	✓		



๗. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓		
๒	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	๔๕,๐๐๐	✓		
๓	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตำบล ห้วยยาง	๒๐๐,๐๐๐	✓		
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๔๐,๐๐๐	✓		
๕	โครงการป้องกันและดับไฟป่า	๕๐,๐๐๐	✓		

ปัญหา อุปสรรค -ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ -ไม่มี -

สรุปผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ

๑. รอการรายงาน - โครงการ
๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๓ โครงการ
๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ โครงการ
๔. ยังไม่ดำเนินการ ๑๐ โครงการ
๕. เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแล้ว ๕,๕๖๕,๐๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ