

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการขุดลอก ลำห้วยหมากพริก บ้านม่วง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการขุดลอก ลำห้วยหมากพริก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านนาแกคำ หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้นับเงินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านบน หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๙	๑๘๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗			✓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านตาตะเมอ หมู่ที่ ๘	๑๔๓,๒๐๐	จ.ค. ๖๗			✓	๑๔๓,๒๐๐.๐๐
๙	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านตาตสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๒	๑๗๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๗			✓	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านตาตสมบุรณ์ใหม่ หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗			✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑๑	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐.๐๐
๑๓	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐.๐๐
๑๔	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒	๑๖๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๘			√	๑๖๓,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยาง	๙๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐.๐๐